



Załącznik nr \_  
do Prospektu Informacyjnego  
„NORTEVIDA PARK Etap II”



### HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

ETAP REALIZACJI INWESTYCJI	OPIS ETAPU INWESTYCJI	UDZIAŁ KOSZTÓW ETAPU W OGÓLNYCH KOSZTACH INWESTYCJI
I ETAP -do 31.03.2026 roku	Kupno działki, dokumentacja projektowa.	20,00 %
II ETAP – do 30.04.2026 roku	Stan surowy otwarty	25,00 %
III ETAP – do 29.05.2026 roku	Pokrycie dachu, Stolarka okienna wraz z drzwiami zewnętrznymi, Montaż bram garażowych, Instalacje elektryczne (bez białego montażu) Instalacje wewnętrzne podejścia wod-kan	20,00 %
IV ETAP – do 30.07.2026 roku	Tynki wewnętrzne Izolacja termiczna ze styropianu ścian budynku bez struktury tynku.	10,00 %
V ETAP – do 31.08.2026 roku	Instalacje wewnętrzne c.o. Posadzki Ocieplenie poddasza Zabudowy suche Struktura tynku elewacji Biały montaż elektryczny.	15,00 %
VI ETAP – do 30.10.2026 roku	Przyłącze wody Przyłącze prądu, Zagospodarowanie terenu – tereny zielone Ogrodzenia Chodniki	10,00 %